

N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	21 Jun 20	21 Jun 27	21 Jul 04	21 Jul 11	21 Jul 18	21 Jul 25	21 Aoû 01	21 Aoû 08	21 Aoû 15
						D L M M J J V S	D L M M J J V S	D L M M J J V S	D L M M J J V S	D L M M J J V S	D L M M J J V S	D L M M J J V S	D L M M J J V S	D L M M J J V S
1		Fouilles exploratoires	1 jr	Lun 21-06-21	Lun 21-06-21									
2		Mise en place du réseau temporaire et début essais	1 jr	Lun 21-06-21	Lun 21-06-21									
3		Réfection chemin Lakeshore	56 jrs	Lun 21-06-28	Mar 21-09-14									
4		Travaux d'aqueduc global	18 jrs	Lun 21-06-28	Jeu 21-07-22									
5		Réfection caniveau béton + dalles	2 jrs	Jeu 21-07-22	Ven 21-07-23									
6		Travaux drainage Lakeshore	7 jrs	Ven 21-07-23	Lun 21-08-02									
7		Planage Lakeshore (Cimetière à CPE Whiteside Taylor + Gay Cedars et Case) ±10 000m ²	2 jrs	Jeu 21-07-29	Ven 21-07-30									
8		Pavage de coupes Lakeshore	1 jr	Lun 21-08-02	Lun 21-08-02									
9		Élargissement chaussée (où requis)	1 jr	Mar 21-08-03	Mar 21-08-03									
10		Mise en forme Rue Case	1 jr	Mar 21-08-03	Mar 21-08-03									
11		Travaux drainage Gay Cedars	2 jrs	Mar 21-08-03	Mer 21-08-04									
12		Travaux drainage Case	1 jr	Jeu 21-08-05	Jeu 21-08-05									
13		Pavage Lakeshore (1er tronçon)	2 jrs	Jeu 21-08-05	Ven 21-08-06									
14		Planage Lakeshore CPE-Morgan + Carrière et Club Nautique (à valider)	1 jr	Lun 21-09-06	Lun 21-09-06									
15		Pavage Lakeshore restant + rues connexes (à valider)	2 jrs	Mar 21-09-07	Mer 21-09-08									
16		Marquage chaussée	1 jr	Jeu 21-09-09	Jeu 21-09-09									
17		Réfection accotements	1 jr	Jeu 21-09-09	Jeu 21-09-09									
18		Réfection Gazon	3 jrs	Ven 21-09-10	Mar 21-09-14									